ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບຄວາມຖີ່(ອິນເວີເຕີ້)

ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອິນເວີເຕີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການປັບປຸງດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຮງານຊີມັງອັງວຽງຫຼ້ງ2 ຊຶ່ງປະຈຸບັນໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງໃກ້ຈະສຳເລັດ.

ໂຄງການປັບປຸງນີ້ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຂໍ້ມູນຈາກທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ທັງມີການສຳຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຊັດເຈນ, ຊຶ່ງເປັນການປັບປຸງຢູ່ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນສອງຈຸດຄື: ຈັດບົດແປ້ງອັດຖຸດິບ ແລະຈັກບົດຊີມັງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ.

ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການອອກແບບແລ້ວ ຈາກນັ້ນເຄື່ອງຈັກ ແລະອຸປະກອນກໍໄດ້ຖືກສັ່ງຊື້ ແລະນຳເຂົ້າໂຮງງານຢ່າງຄົບຊຸດໃນເດືອນ10ປີ2018ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງໄປແລ້ວ 90 %, ຄາດວ່າຈະສຳເລັດການຕິດຕັ້ງ ແລະທົດລອງການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງເດືອນ12 ປີນີ້. ເມື່ອເຄື່ອງປັບຄວາມຖີ່(ອິນເວີເຕີ້)ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະທົດລອງສຳເລັດແລ້ວ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ໄຟ້ຢູ່2ຈຸດລວມກັນປະມານ 1,333,000kwh/ປີ ຊຶ່ງຈະກາຍເປັນເຕັກນິກໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟ້ຢູ່ໂຮງານຊີມັງອັງວຽງຫຼ້ງ2 ອີກດ້ວຍ.

老挝水泥公众公司变频器改造接近尾声

据悉，老挝水泥公众公司万荣水泥二厂变频器技术改造作为上市后的第一批改造项目，安装目前已接近尾声。

改造项目经咨询国外专家并现场论证，对水泥磨排风机和生料磨排风机进行技改，达到降低用电量的目的。在基础设施完成建设以后，变频器等设备配件于 10 月 20 日进厂安装，截止目前已完成安装任务的 90%，计划于 12 月中旬完成安装调试。高压变频器正常使用后，每年可节约用电量 1333000KWH（生料磨 1030000KWH，水泥磨 303000KWH）。未来公司将在节能降耗上实施新的技改。






INVERTER PANEL